

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Serviços Diversos no Térreo do Prédio da Câmara Municipal

PROPRIETÁRIO: Câmara Municipal de Paulo Bento

Data: 26/11/2018

ORÇAMENTO GLOBAL

	<i>Ítem</i>	<i>Valor total</i>	<i>%</i>	<i>20 dias</i>	<i>%</i>	<i>40 dias</i>	<i>%</i>
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	654,83	0,71	654,83	100,00	-	
2	PAREDES EM GERAL	20.150,00	21,91	20.150,00	100,00	-	0,00
3	PAVIMENTAÇÃO	948,15	1,03	474,08	50,00	474,08	50,00
4	REVESTIMENTO	2.885,28	3,14	1.154,11	40,00	1.731,17	60,00
5	PERGOLADO	14.721,26	16,00	5.888,50	40,00	8.832,76	60,00
6	PINTURA	10.703,69	11,64	-		10.703,69	100,00
7	FORRO	12.627,62	13,73	11.364,85	90,00	1.262,76	10,00
8	GRADES DE FERRO E CORRIMÃO INOX	20.805,00	22,62	18.724,50	90,00	2.080,50	10,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.907,50	8,60	7.116,75	90,00	790,75	10,00
10	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL	583,66	0,63	-		583,66	100,00
	<i>Total do período</i>	91.986,98	100,00	65.527,63	71,24	26.459,36	28,76
	<i>Acumulado</i>			65.527,63	71,24	91.986,98	100,00

Volmir José Agnoletto

Engº Civil - CREARS:125496-D

Fernando Diniz Pompermaier

Presidente da Câmara Mun. de Vereadores de Paulo Bento