

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Reforma e Melhorias dos Banheiros, Vestiários e Execução de Piso em Concreto Polido do Centro Multifinalitário Professor Arnaldo Piovesan

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Paulo Bento/RS

ENDEREÇO: Rua Valdomiro Schillo, Centro, Paulo Bento/RS

Data: 19/01/2026

DESCRIÇÃO	TOTAL		30 DIAS		60 DIAS		TOTAL	(%)	
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	137,39	100%	R\$	137,39	100%	R\$	137,39	100%
2 - INFRAESTRUTUA	R\$	4.602,37	100%	R\$	4.602,37	100%	R\$	4.602,37	100%
3 - SUPRAESTRUTURA	R\$	2.128,89	100%	R\$	2.128,89	100%	R\$	2.128,89	100%
4 - ALVENARIA	R\$	3.758,64	100%	R\$	3.758,64	100%	R\$	3.758,64	100%
5 - PISOS	R\$	29.634,36	100%	R\$	14.817,18	50%	R\$	29.634,36	100%
6 - REVESTIMENTO PAREDE	R\$	29.256,34	100%	R\$	20.479,44	70%	R\$	29.256,34	100%
7 - ESQUADRIAS	R\$	16.960,20	100%	R\$	3.392,04	20%	R\$	16.960,20	100%
8 - IDROSSANITÁRIO	R\$	31.551,43	100%	R\$	6.310,29	20%	R\$	31.551,43	100%
9 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$	948,01	100%	R\$	284,40	30%	R\$	948,01	100%
TOTAL	R\$	118.977,63	100%	R\$	55.910,64	47%	R\$	118.977,63	100%
ACUMULADO	R\$	118.977,63	100%	R\$	55.910,64	47%	R\$	118.977,63	100%

VOLMIR JOSE
AGNOLETTI:895926540
34

Assinado de forma digital por
VOLMIR JOSE
AGNOLETTI:89592654034
Dados: 2026.01.26 10:54:22 -03'00'

Volmir José Agnoletto
Engenheiro Civil - CREA/RS 125496

EVANDRO
BARATTO:00033552096

Assinado de forma digital por
EVANDRO BARATTO:00033552096
Dados: 2026.01.26 11:01:52 -03'00'

Evandro Baratto
Prefeito Municipal de Paulo Bento